国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Press Release

令和 5 年 10 月 31 日
国土交通省 中部地方整備局
静 岡 国 道 事 務 所

国道１号静清バイパス清水立体事業の工事状況と開通見通しについて

1. 概 要

国道1号静清(せいしん)バイパス清水(しみず)立体事業については、令和 5 年 7 月 6 日に発生した工事中の橋桁が落橋する事故を受け、事故調査委員会を設置し 9 月 22 日に報告書（中間とりまとめ）及び再発防止策をとりまとめました。

事故があった尾羽(おば)ね第2高架橋の工事については、現在の受注者との契約を継続し、11 月より橋桁の再製作を行い、その後、再発防止策を踏まえ現地で橋桁の架設作業を行う予定です。

また、この工事と同様の架設工法を用いる2工事については、本事故を受けて、工事を一時中止していましたが、再発防止策を踏まえた架設工法の点検を行い、11 月より橋桁の架設作業を順次再開する予定です。

清水立体事業では、今後、落下した橋桁の再施工が必要となることから、現在公表している「令和8年春頃上り線（東京向き）開通」は遅れる見込みです。新たな開通見通しについては、工事再開後に工程を精査したうえで、改めてお知らせします。

なお、現地での架設工事にあたっては通行規制を予定しており、その際は事前にお知らせ致します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解･ご協力をお願い致します。

2. 参考資料

【資料－1】 国道 1 号静清バイパス事業概要及び工事位置図

3. 配布先

静岡県政記者クラブ、静岡市記者クラブ

4. 問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所 副所長 静川(しずかわ) 淳(じゅん)
工事品質管理官 平岩(ひらいわ) 直樹(なおき)
電話(054)250－8903 E-mail cbr-s-keikaku@mlit.go.jp
静岡国道事務所ホームページ https://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/
静岡国道事務所公式 X（旧ツイッター） @mlit_shizukoku

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル #9910 （通話料無料・２４時間受付）

事業概要 （国道1号 静清バイパス） 【資料－1】

■国道1号静清バイパスは、静岡県静岡市清水区興津東町から同市駿河区丸子二軒家に至る延長24．2kmのバイパスであり、交通渋滞の緩和、物流効率化の支援、交通事故の削減、災害に強い道路機能の確保、地域企業の産業活動支援を目的に計画された道路である。

■並行する国道1号現道には、主要渋滞箇所や事故危険区間の存在などの課題があり、本事業は課題解決のために別線バイパスを整備することで、速達性・定時性の改善、安全性の向上、リダンダンシーの確保等の効果を見込んでいる。

■静清バイパス（庵原交差点付近）



再開工事　位置図



国道1号静清バイパス 清水立体事業

至名古屋

至東京

工事再開
令和3年度
1号清水立体清水IC第1高架橋鋼上部工事
受注者：(株)IHIインフラシステム
L＝220m

工事再開
令和3年度
1号清水立体尾羽第3高架橋鋼上部工事
受注者：高田機工(株)
L＝440m

桁製作再開
令和3年度
1号清水立体尾羽第2高架橋鋼上部工事
受注者：(株)名村造船所、日本鉄塔工業(株)
L＝300m