令和6年度　重要水防箇所一覧表

水防管理団体　喬木村

重要度ランク	番号	河川名	左右岸の別	位置　距離標	位置　地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	1	天竜川	左	147.6k+00m～148.0k+00m	喬木村伊久間	360	水衝洗掘	ブロック投入、蛇籠布せ	A-6
A	6	天竜川	左	147.6k+00m～148.0k+00m	喬木村伊久間	360	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
B	6	天竜川	左	147.4k+214m～149.4k+10m	喬木村伊久間	1690	基礎地盤漏水	月の輪	
B	7	天竜川	左	149.4k+93m～149.4k+157m	喬木村阿島	60	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	8	天竜川	左	149.4k+93m～150.6k+18m	喬木村阿島	1060	基礎地盤漏水	月の輪	